

**STELLA MARIS**  
Società Cooperativa a.r.l.

Via A. Vivaldi, 8 - 84090 - Montecorvino Pugliano (SA)



**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO**

-Provincia di Salerno-

Allegato alla Deliberazione di  
Giunta Comunale n. 173 del 15.11.2011



**Comune di Montecorvino Pugliano**  
- Località Pagliarone -

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO**  
in esecuzione P.U.C.

**Aru2 - Ex Lottizzazione Aurora**

**ELABORATI**

**Collaudo statico  
dei fabbricati esistenti**

**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO**

-Provincia di Salerno-

Allegato alla Deliberazione di  
Giunta Comunale n. 129 del 23.08.2011

Comune di Montecorvino Pugliano

Prot.0009524 - 26.05.2011

CAT. X CLASSE 9 ARRIVO



**B<sub>9</sub>**

**Note**

Proponenti

**STELLA MARIS**  
IL PRESIDENTE

Progettisti



**Data**

Aprile 2011

**Agg.**

**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO**

-Provincia di Salerno-

Allegato alla Deliberazione di  
Giunta Comunale n. 14 del 10/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa *Anna Siani*

IMPOSIMATO

Ing. Antonio Acunzo  
Via Giovanni della Rocca, 22  
80041 Boscoreale - Na  
☎ 081/8586283  
GSM 3382461766

1

REGIONE CAMPANIA  
SETTORE PROV. GENIO CIVILE - SA

PAGE: 0292350

DATA: 19 GIU. 2003

ORA: 13.08

34  
13 GIU. 2003



64590

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SALERNO  
CERTIFICATO DI COLLAUDO

Costruzione di fabbricati per civili abitazioni (lottizzazione parco Aurora in Montecorvino Pugliano Provincia di Salerno località Pagliarone Via S. Vito).

**COMMITTENTE:** Imposimato Benito amministratore unico della S.r.l. "Findomus Boschese" Via Matteotti n° 02 Boscoreale Provincia di Napoli.

**IMPRESA:** "EDILTRE" S.a.s. via F. Turati n. 333 Poggioreale Provincia di Na.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DELLAVORO:** Ing. Antonio Vitello via Del Tritone N° 125 Roma.

**GEOLOGO:** Dott. Giuseppe Capasso via S. Matteo N° 18 Montecorvino Pugliano Provincia di Sa.

**COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:** Ing. Antonio Acunzo via Giovanni della Rocca n. 22 Boscoreale-Provincia di Napoli.

Il sottoscritto Ing. Antonio Acunzo, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 5951, nominato collaudatore in corso d'opera dal sig. Benito Imposimato, amministratore unico della S.r.l. "Findomus Boschese" espone quanto segue:

**CONSISTENZA:** la lottizzazione del parco Aurora è costituita da quattro lotti individuati dalle lettere A - B - C1 - C2.

Il lotto A è interessato dalla costruzione di un edificio a corte semiaperta a "C", costituito da quattro corpi di fabbrica a pianta rettangolare, giuntati a distanza di cm 15 uno dall'altro

Il lotto B è interessato dalla costruzione di un edificio a corte chiusa, costituito da otto corpi di fabbrica con pianta rettangolare, giuntati a distanza di cm 15 uno dall'altro.

Il lotto C1 è interessato dalla costruzione di un edificio a corte semiaperta a "C", costituito da quattro corpi di fabbrica a pianta rettangolare, giuntati a distanza di cm 15 uno dall'altro.

Il lotto C2 è interessato dalla costruzione di un solo corpo a pianta rettangolare.

Ritirato il 1 LUG. 2003

dal Sig. Gen. Giuseppe Vitello  
amministratore unico della S.r.l.

REGIONE CAMPANIA  
UFFICIO PROV. DEL GENIO CIVILE - SALERNO  
DEPOSITATO al n. 1689/2003  
Ing. N. 1689/2003  
Visto: Il Direttore

Ing. Antonio Acunzo  
Via Giovanni della Rocca, 22  
80041 Boscoreale - Na-  
☎ 081/8586283  
GSM 3382461766

2

Tutti i corpi di fabbrica si sviluppano per quattro piani fuori terra (di cui il primo rialzato) più un piano seminterrato adibito a box auto, di pertinenza degli alloggi, nonché un piano sottotetto.

**STRUTTURE:** le strutture di fondazione sono costituite da travi rovesce formanti un reticolo chiuso in cemento armato. Le strutture portanti in elevazione sono costituite da un sistema di telai longitudinali e trasversali in cemento armato con solai misti gettati in opera e di altezza  $H = 18 + 04 = 22$  cm.

**MATERIALI IMPIEGATI:** gli inerti impiegati sono di buona qualità, granulometricamente ben assortiti e ben miscelati come si è potuto riscontrare. È stato usato calcestruzzo preconfezionato, dosato con tre quintali di cemento del tipo R'ck 425 e ferro ad aderenza migliorata di tipo FeB44K.

**CONFORMITA' E QUALITA' DELLE OPERE:** Nel corso delle visite si è constatato la perfetta rispondenza delle opere eseguite ai grafici di progetto, nonché l'ottima esecuzione delle stesse e l'assenza di imperfezioni di qualsiasi natura.

**PROVE DI LABORATORIO:** Sono state effettuate prove a compressione su provini prelevati dai getti destinati alle fondazioni, ai solai, ai pilastri, alle travi dei vari impalcati e prove di snervamento e rottura di provette di acciaio adoperato nella costruzione dei fabbricati.

I risultati positivi sono riportati nei certificati n° 6255C/03 - 6257C/03 - 6259C/03 - 6261C/03 - 6263C/03 - 6265C/03 - 6267C/03 - 6269C/03 - 6271C/03 - 6273C/03 - 6275C/03 - 6277C/03 - 6279C/03 - 6281C/03 - 6283C/03 - 6285C/03 - 6287C/03 e 6256A/03 - 6258A/03 - 6260A/03 - 6262A/03 - 6264A/03 - 6266A/03 - 6268A/03 - 6270A/03 - 6272A/03 - 6274A/03 - 6276A/03 - 6278A/03 - 6280A/03 - 6282A/03 - 6284A/03 - 6286A/03 - 6288A/03 allegati alla relazione a strutture ultimate.

**ADEMPIMENTI DI LEGGE:** La denuncia delle opere con conseguente deposito dei grafici presso gli uffici del Genio Civile di Salerno è stata effettuata in data 29/12/2000 con il N. 24115 di protocollo e N. 64590 di registrazione. La relazione a strutture ultimate è stata depositata sempre al Genio Civile di Salerno in data 07/05/2003 con il protocollo n° 11313 e n° 64590 di registrazione.

Il sottoscritto collaudatore dichiara inoltre:

1. di essere iscritto da più di dieci anni all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli.



2. di non essere intervenuto nella progettazione, nella direzione ed esecuzione delle opere.
3. di aver esaminato le ipotesi progettuali e di averle trovate rispondenti allo scopo che si prefiggono.
4. di aver controllato i risultati delle prove di laboratorio e di ritenerli accettabili.
5. di aver verificato la congruità dei prelievi in relazione alla consistenza ed alla esecuzione delle opere e di ritenerli accettabili.
6. che l'opera eseguita corrisponde al contenuto e dalle prescrizioni del progetto depositato presso questo Ufficio.

**PERTANTO**

- a) Constatato che gli essenziali adempimenti di legge sono stati espletati.
- b) Visto che i risultati delle prove di laboratorio sono positivi.
- c) Visto che non esistono difformità rispetto alle opere previste, né esistono vizi palesi.

**CERTIFICA**

Che le strutture in c.a. dei fabbricati in oggetto sono COLLAUDABILI ai sensi dell'articolo 28 della Legge 02/02/974 n° 64, della Legge Regione Campania N. 09 del 07/01/1983 ed anche ai sensi della Legge N. 1086 del 05/11/1971 e pertanto col presente atto le COLLAUDA.

Boscoreale li 12/06/2003

Il Collaudatore

Ing. Antonio Acunzo

